



**SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA**  
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**  
**REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**  
**RUA CARAMURU, 568**  
**PARAGUAÇU PAULISTA - SP**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.221,44	1.221,44					
			100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	24.479,21	1.958,34	6.567,77	6.567,77	3.752,66	1.877,56	3.755,11
			8%	26,83%	26,83%	15,33%	7,67%	15,34%
3	FUNDAÇÃO	3.014,41	3.014,41					
			100,00%					
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	18.938,61	1.202,60	7.577,34	3.806,66	5.855,82		496,19
			6,35%	40,01%	20,10%	30,92%		2,62%
5	ENTULHO	329,57	54,81	112,28	84,86	77,61		
			16,63%	34,07%	25,75%	23,55%		
6	ESTRUTURA	4.451,99	4.451,99					
			100,00%					
6	ALVENAIRA	34.628,87	1.755,68	4.657,58	14.675,72	3.670,66	758,37	9.110,86
			5,07%	13,45%	42,38%	10,60%	2,19%	26,31%



**SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUACU PAULISTA**

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

7	PISO	102.041,63	6.908,22	37.092,13	22.010,38	36.030,90		
			6,77%	36,35%	21,57%	35,31%		
8	REVESTIMENTO	37.567,78	16.229,28	10.620,41	8.125,91	2.592,18		
			43,20%	28,27%	21,63%	6,90%		
9	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.378,26	6.493,63	6.584,39	22.757,20	9.543,05		
			14,31%	14,51%	50,15%	21,03%		
10	JANELA, GRADIL, PEITORIL BOX	74.470,58	4.788,46	27.516,88	15.676,06	26.489,19		
			6,43%	36,95%	21,05%	35,57%		
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	27.021,12	4.485,51	15.961,38	4.177,47	2.199,52	197,25	
			16,60%	59,07%	15,46%	8,14%	0,73%	
12	LUMINÁRIAS	3.120,89	714,37		1.559,82	659,76	186,94	
			22,89%		49,98%	21,14%	5,99%	
13	PEÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	18.450,35	4.452,07	5.110,75	6.322,93	2.564,60		
			24,13%	27,70%	34,27%	13,90%		
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.884,78	3.686,03	1.651,75	2.196,40	2.350,60		
			37,29%	16,71%	22,22%	23,78%		
15	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	6.533,95	1.583,83	607,00	2.924,60	1.418,52		
			24,24%	9,29%	44,76%	21,71%		
16	ACESSIBILIDADE	4.667,03	3.333,19					1.333,84
			71,42%					28,58%



**SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUACU PAULISTA**

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

17	DOMOS	18.435,36		11.522,10	3.840,09	3.073,17		
				62,50%	20,83%	16,67%		
18	REDE DE OXIGÊNIO/ AR COMPRIMIDO / VÁCUO	13.624,22		10.786,29	2.837,93			
				79,17%	20,83%			
19	COBERTURA	54.212,35		1.892,01	1.577,58	1.198,09	22.606,55	26.938,12
				3,49%	2,91%	2,21%	41,70%	49,69%
20	FECHAMENTO FRONTAL	12.219,56					11.578,03	641,53
							94,75%	5,25%
21	PINTURA	72.215,51					56.876,94	15.338,57
							78,76%	21,24%
22	COMBATE AO INCÊNCIO	13.506,19						13.506,19
								100%
	<b>TOTAL</b>	<b>600.413,66</b>	<b>66.333,86</b>	<b>148.260,07</b>	<b>119.141,36</b>	<b>101.476,33</b>	<b>94.081,64</b>	<b>71.120,40</b>
			11,05%	24,69%	19,84%	16,90%	15,67%	11,85%

Paraguaçu Paulista, 24 de novembro de 2021

Joaquim Carlos Cambraia  
Engº civil CREA 0600278645  
ART 28027230201278758

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho  
Provedor  
RG 5.526.545-5 / CPF 407.843.048-15